

รายติดตามผลแผนดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เทศบาลตำบลหนองจอก

ตารางสรุปจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินงาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	ดำเนินการ แล้ว	กั้นเงิน	ขยายเบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๘	-	๑	-	
แผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	๕	๔	๑	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	๓	-	๑	-	๒	
แผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและปฐม ศึกษา	๔	๓	-	-	๑	
แผนการพาณิชย์	๔	๓	-	-	-	๑
อื่น ๆ	๑	๑				
รวม	๒๖	๑๙	๒	๑	๓	๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะ โครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากที่นายนายคำ งามขำ ถึง ที่นางวันทนา ทองคล้าย หมู่ ๗ ต.หนองจอก - แผนฯ ๘.๐๒ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๖ เมตร พื้นหน้า ๐.๑๕ เมตร และถนนคสล.ข้างละ ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร พื้นหน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๓,๖๘๗ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลหนองจอก	๑,๙๕๐,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมุดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมคลอง ชลประทานสาย ๒ จากที่นายนายคำ งามเข้าถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ ๗ ต. หนองจอก -แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๑๕ เมตร พื้น คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๔๕ ตร.ม.พร้อมท่อระบาย น้ำ Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และกำแพงกันดิน ความ ยาว ๒๗ เมตร (ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลหนอง จอก)	๓,๑๐๘,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์(สนามฟุตบอล) หมู่ที่ ๗ ต.หนองจอก -แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๒๕ (๒๒/๘๓)	ก่อสร้างลานคอนกรีตขนาด กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๔ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบล หนองจอก)	๘๗๐,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ ขยายการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔	โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ ๖ ตำบลหนองจอก -แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๓๔)	ต่อเติมหลังคาสำนักงานขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร (ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลหนอง จอก)	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ ๖ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.เสริมลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าศาลเจ้าหมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายสมาน แสงศิลา หมู่ ๕ ต.หนองจอก -แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. ๑.ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร พื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ๒.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร พื้นหนา ๐.๐๕ เมตร ๓.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘ เมตร พื้นหนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๘ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอก)	๑,๒๖๗,๐๐๐	หมู่ ๕ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
๖	โครงการขยายไหล่ทางจากสี่แยก บ้านนางอึ้ง คล้ายมาถึงบ้านนาย สมบัติ ดีเด่น หมู่๗ ตำบลหนองจอก -แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๕๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. ขนา ดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๗ เมตร พื้นหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร พร้อมรั้วฝาบ่อเดิม จำนวน ๓๕ บ่อ (ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลหนอง จอก)	๕๗๐,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
๗	โครงการก่อสร้างบล็อกระบายน้ำ ข้ามถนนสายการศึกษาออกโรงเรียน หมู่ ๗ ตำบลหนองจอก จำนวน ๒ จุด -แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๓๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อสร้างบล็อกระบายน้ำข้าม ถนนสายการศึกษาออก โรงเรียน หมู่ ๗ ตำบลหนอง จอก จำนวน ๒ จุดจุด พร้อม วางท่อระบายน้ำ Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ซ่อมถนนคสล. ๖ ตารางเมตร บล็อกจุดที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ x ๗.๐๐ ผนัง ด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร บล็อกจุด ที่ ๒ กว้าง ๐.๘๐ x ๗.๕๐ เมตร ผนังด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลหนองจอก)	๙๓,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
๘	โครงการก่อสร้างบล็อกระบายน้ำ ข้ามเหมือง จากที่นายเมื่อน อินทะ นิล ถึงที่ นายหมง พ่วงทอง ๔ จุด หมู่ ๗ ตำบลหนองจอก -แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๔๑-๔๒)	ก่อสร้างบล็อกระบายน้ำ จุดที่ ๑ บล็อกระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ x ๓ เมตร ผนังด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ บล็อกระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ x ๖ เมตร ผนังด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๓ บล็อกระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ x ๔๐ เมตร ผนังด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๔ บล็อกระบายน้ำกว้าง ๐.๖๐ x ๖ เมตร ผนังด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลหนองจอก)	๘๕,๐๐๐	หมู่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก อนามัยหลังเก่าถึงสุดเขตสนามเด็ก เล็กหมู่ ๖ ต.หนองจอก -แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ หน้า ๒๙)	การก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ผนัง ด้านข้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาเปิดทุกระยะ ๕ เมตร จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท (ตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบล หนองจอก	๕๑,๐๐๐	หมู่ ๖ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
๑	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติ (ชุดลูกข่าย) จำนวน ๑๒ จุด ในเขตเทศบาล ตำบลหนองจอก หมู่ ๕,๖,๗,๘ (แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๔๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการติดตั้งเครื่องกระจาย เสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๑๒ จุด ในเขตเทศบาลตำบล หนองจอก หมู่ ๕,๖,๗,๘	๖๙๖,๐๐๐	หมู่ ๕,๖,๗,๘ ต.หนองจอก	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ ๕,๖,๗,๘ จำนวน ๑๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและติดตั้ง (แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๑๓๑ ลำดับที่ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ ๕,๖,๗,๘ จำนวน ๑๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมและติดตั้ง	๑,๒๑๑,๐๐๐	หมู่ ๕,๖,๗,๘ ต.หนองจอก	กองช่าง	กันเงินไปปีงบประมาณ ๒๕๖๔
---	--	---	-----------	------------------------	---------	--------------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ						
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากที่น่านางกุหลาบ ดิษฐานวงศ์ ถึงคลองD๙ หมู่ที่ ๗ ต.หนองจอก (แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๒๓)	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘ เมตร ผนังด้านข้างหนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร พร้อมบล็อกระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ผนังด้านข้างหนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอก)	๑,๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ต.หนองจอก	กองช่าง	กันเงินไปปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
						สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ						
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากที่นาหมวดสุข แก้วโต ถึงที่นา นางจรรยา บุตรกลอน หมู่ที่ ๕ ต.หนองจอก (แผนฯ ผ.๑๒ หน้า๘๖ ลำดับที่ ๒๖)	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดปากรางกว้าง ๐.๖๐ เมตร ผนังด้านข้างหนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๐๓ เมตร และบล็อกระบายน้ำ ๕ จุด ประกอบด้วย ๑. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๙ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ๒. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๒ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ๓. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๗ ม. หนา ๐.๑๒ ม.	๙๐๕,๔๐๐	หมู่ที่ ๕ ต.หนองจอก	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

		๔. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๕ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ๕. กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. พร้อมวางระบายน้ำพร้อมฝาเปิดทุกระยะ ๕ ม. กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ลีกร ๐.๗๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล หนองจอก)				
--	--	---	--	--	--	--

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ						
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาเปิดทุกระยะ ๕ เมตร จากศาลาตาสิน ถึงลำห้วยบ้านนาง สังวาล รักษาราษฎร์ หมู่ ๙ ต.หนอง จอก	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ผนัง ด้านข้างหน้า ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ลีกร ๐.๗๐ เมตร (ตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลหนอง	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ ๙ ต.หนองจอก	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ

	(แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๔๘)	จอก)				
--	---------------------------------	------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
๑	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ ๖ ต.หนองจอก (แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๓)	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ขนาดรั้วกำแพงยาว ๓๙ ม. สูง ๑ ม. -ประตูรั้วขนาดกว้าง ๕ ม. สูง ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ บาน -ป้ายศูนย์ฯ ขนาด ๒.๕๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล	๔๒๐,๐๐๐	หมู่ ๖ ต.หนองจอก	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

		หนองจอก)				
--	--	----------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะ โครงการ
----------	-----------------	------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

๑	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตาม แบบของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ (แผนฯ ผ.๐๒ หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบของ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร น้ำ	๒,๐๐๐,๐๐๐	หมู่ ๕ ต. หนองจอก	กองการ ประปา	ระหว่าง ดำเนินการ
---	--	--	-----------	----------------------	-----------------	----------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔. การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะ โครงการ
----------	--------	------	--------	-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

๑	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๒๘)	๑๘,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการ ประปา	ดำเนินการ แล้ว
๒	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องตัดเหล็ก (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๒๘)	๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการ ประปา	ดำเนินการ แล้ว
๓	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	ตู้เชื่อมโลหะ (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๒๘)	๗,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการ ประปา	ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	สถานะ โครงการ
----------	--------	------	--------	-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------	------------------

๔	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๓๓)	๑๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว
๕	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อม ติดตั้ง (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๒๙)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว
๖	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อม ติดตั้ง (แผนฯ ผ.๐๓ หน้า ๑๖๐ ลำดับที่ ๒๘)	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล หนองจอก	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว